

































































































































































































































































































































ID		Task Mode	% Complete	Task Name	Baseline Start	Baseline Finish	Start	Finish
1			88%	<b>609460-KYB - AUTO PISTON ROD PROJECTION WELDING</b>	<b>19-06-19</b>	<b>15-11-19</b>	<b>19-06-19</b>	<b>12-03-20</b>
2			100%	PREPARATION PHASE	19-06-19	16-07-19	19-06-19	17-07-19
3			100%	DESIGN PHASE	04-07-19	29-07-19	28-06-19	14-01-20
4			100%	PARTS PREPARATION	28-06-19	09-08-19	28-06-19	10-02-20
5			100%	INCOMING PARTS	19-07-19	17-10-19	19-07-19	14-02-20
6			81%	ASSEMBLY	28-08-19	31-10-19	23-11-19	26-02-20
7			44%	TRIAL	23-10-19	29-10-19	09-12-19	27-02-20
8			33%	FINISHING	07-11-19	11-11-19	19-02-20	04-03-20
9			0%	DELIVERY	12-11-19	12-11-19	25-02-20	09-03-20
10			0%	INSTALLATION + TRIAL	13-11-19	21-11-19	26-02-20	09-03-20
11			0%	COMMISIONING	22-11-19	25-11-19	10-03-20	12-03-20
12			0%	BAP	26-11-19	26-11-19	10-03-20	10-03-20
13			0%	MANUAL BOOK	NA	NA	10-03-20	11-03-20
14			2%	<b>609725-DNIA-SPARK PLUG LINE</b>	<b>03-02-20</b>	<b>21-07-20</b>	<b>03-02-20</b>	<b>21-07-20</b>
15			50%	PREPARATION PHASE	03-02-20	13-02-20	03-02-20	13-02-20
16			0%	DESIGN PHASE	13-02-20	24-03-20	13-02-20	24-03-20
17			0%	PARTS PREPARATION	14-02-20	03-04-20	14-02-20	03-04-20
18			0%	INCOMING PARTS	21-02-20	02-06-20	21-02-20	02-06-20
19			0%	ASSEMBLY	17-04-20	23-06-20	17-04-20	23-06-20
20			0%	TRIAL	24-06-20	02-07-20	24-06-20	02-07-20
21			0%	FINISHING	03-07-20	07-07-20	03-07-20	07-07-20
22			0%	DELIVERY	08-07-20	08-07-20	08-07-20	08-07-20
23			0%	INSTALLATION	09-07-20	15-07-20	09-07-20	15-07-20
24			0%	COMMISIONING	16-07-20	20-07-20	16-07-20	20-07-20
25			0%	BAP	21-07-20	21-07-20	21-07-20	21-07-20
26			0%	MANUAL BOOK	25-06-20	08-07-20	25-06-20	08-07-20
27			95%	<b>609485-86-GSB - TUBE CHARGE CONTAINER FORMATION #5, #6</b>	<b>22-08-19</b>	<b>30-08-19</b>	<b>22-08-19</b>	<b>24-02-20</b>
28			100%	PREPARATION PHASE	22-08-19	30-08-19	22-08-19	30-08-19
29			100%	DESIGN PHASE	22-08-19	27-08-19	22-08-19	12-09-19
30			100%	PART PREPARATION	26-08-19	18-10-19	26-08-19	14-10-19
31			100%	INCOMING PARTS	23-09-19	18-10-19	16-09-19	30-12-19
32			100%	ASSEMBLY	08-11-19	26-11-19	25-11-19	20-12-19
33			100%	TRIAL	25-11-19	28-11-19	15-12-19	19-01-20
34			100%	DELIVERY (TUBE CH #5,#6)	03-12-19	03-12-19	08-02-20	08-02-20
35			88%	INSTALLATION TUBE & Trial CH #5,#6	01-01-20	12-12-19	09-02-20	16-02-20
36			0%	COMMISIONING	16-12-19	30-12-19	17-02-20	21-02-20
37			0%	BAP	31-12-19	31-12-19	24-02-20	24-02-20
38			0%	MANUAL BOOK	16-12-19	16-12-19	17-02-20	19-02-20

ID		Task Mode	% Complete	Task Name	Baseline Start	Baseline Finish	Start	Finish	
39			<b>98%</b>	<b>609600-CBI - MOD MC ENV FEEDER ENV FOR POSITIVE</b>	<b>05-11-19</b>	<b>18-02-20</b>	<b>05-11-19</b>	<b>21-02-20</b>	
40			100%	PREPARATION PHASE	05-11-19	11-11-19	05-11-19	11-11-19	
41			100%	DESIGN PHASE	11-11-19	04-12-19	11-11-19	06-01-20	
42			100%	PARTS PREPARATION	11-11-19	16-12-19	11-11-19	16-01-20	
43			100%	INCOMING PARTS	19-11-19	07-01-20	19-11-19	31-01-20	
44			100%	ASSEMBLY	27-12-19	28-01-20	13-01-20	07-02-20	
45			100%	TRIAL	29-01-20	06-02-20	24-01-20	11-02-20	
46			100%	FINISHING	06-02-20	10-02-20	11-02-20	11-02-20	
47			100%	QSD	NA	NA	11-02-20	12-02-20	
48			100%	DELIVERY	11-02-20	11-02-20	12-02-20	14-02-20	
49			100%	INSTALLATION	12-02-20	13-02-20	15-02-20	15-02-20	
50			4%	COMMISIONING	14-02-20	17-02-20	17-02-20	18-02-20	
51			0%	BAP	18-02-20	18-02-20	19-02-20	19-02-20	
52			0%	MANUAL BOOK	NA	NA	21-02-20	21-02-20	
53			<b>82%</b>	<b>609511-FNI-AUTO VALVE STACKER FOR HEAT TREATMENT MC</b>	<b>22-08-19</b>	<b>31-12-19</b>	<b>22-08-19</b>	<b>24-03-20</b>	
54			100%	PREPARATION PHASE	22-08-19	28-08-19	22-08-19	30-08-19	
55			100%	DESIGN PHASE	28-08-19	23-09-19	02-09-19	23-09-19	
56			100%	PARTS PREPARATION	23-08-19	04-10-19	26-08-19	16-12-19	
57			87%	INCOMING PARTS	02-09-19	06-12-19	02-09-19	05-03-20	
58			75%	ASSEMBLY	09-10-19	11-12-19	28-01-20	06-03-20	
59			0%	TRIAL	19-11-19	18-12-19	19-02-20	12-03-20	
60			0%	FINISHING	18-12-19	20-12-19	12-03-20	12-03-20	
61			0%	DELIVERY	23-12-19	23-12-19	13-03-20	13-03-20	
62			0%	INSTALLATION + TRIAL	24-12-19	30-12-19	16-03-20	19-03-20	
63			0%	Masspro	31-12-19	31-12-19	20-03-20	20-03-20	
64			0%	COMMISIONING	18-11-19	18-11-19	23-03-20	23-03-20	
65			0%	Submit Manual Book	31-12-19	31-12-19	20-03-20	20-03-20	
66			0%	BAP	NA	NA	24-03-20	24-03-20	
67			<b>96%</b>	<b>609481-FNI - CBN TOP STELLITE MACHINE</b>	<b>28-06-19</b>	<b>03-10-19</b>	<b>28-06-19</b>	<b>20-02-20</b>	
68			100%	PREPARATION PHASE	28-06-19	02-07-19	28-06-19	02-07-19	
69			100%	DESIGN PHASE	03-07-19	10-07-19	03-07-19	10-07-19	
70			100%	PARTS PREPARATION	03-07-19	18-07-19	03-07-19	18-07-19	
71			100%	INCOMING PARTS	11-07-19	18-09-19	11-07-19	18-09-19	
72			100%	ASSEMBLY	30-08-19	30-09-19	30-08-19	30-09-19	
73			100%	TRIAL	26-09-19	03-10-19	26-09-19	03-10-19	
74			100%	Incoming ke wtq	04-10-19	29-10-19	04-10-19	25-12-19	
75			95%	FINISHING	09-10-19	27-12-19	26-12-19	11-02-20	
76			0%	DELIVERY	14-10-19	12-02-20	12-02-20	12-02-20	

ID		Task Mode	% Complete	Task Name	Baseline Start	Baseline Finish	Start	Finish
77			0%	INSTALLATION	15-10-19	13-02-20	13-02-20	17-02-20
78			0%	COMMISIONING	17-10-19	19-02-20	18-02-20	19-02-20
79			0%	BAP	21-10-19	20-02-20	20-02-20	20-02-20
80			23%	609482-FNI - RGTE TOP STELLITE MACHINE	28-06-19	21-10-19	28-06-19	31-01-20
81			100%	PREPARATION PHASE	28-06-19	02-07-19	28-06-19	02-07-19
82			100%	DESIGN PHASE	03-07-19	10-07-19	03-07-19	10-07-19
83			100%	PARTS PREPARATION	03-07-19	18-07-19	03-07-19	18-07-19
84			40%	INCOMING PARTS	11-07-19	18-09-19	11-07-19	05-12-19
85			0%	HOLD BY CUSTOMER	NA	NA	26-12-19	31-01-20
86			0%	ASSEMBLY	30-08-19	30-09-19	30-08-19	30-09-19
87			0%	TRIAL	26-09-19	03-10-19	01-10-19	14-10-19
88			0%	FINISHING	09-10-19	11-10-19	15-10-19	17-10-19
89			0%	DELIVERY	14-10-19	14-10-19	18-10-19	18-10-19
90			0%	INSTALLATION	15-10-19	16-10-19	21-10-19	22-10-19
91			0%	COMMISIONING	17-10-19	18-10-19	23-10-19	24-10-19
92			0%	BAP	21-10-19	21-10-19	25-10-19	25-10-19
93			0%	MANUAL BOOK	03-10-19	18-10-19	03-10-19	31-01-20
94			73%	609560-SHOWA - OD BURNISHING SUPEROLL MC #2	29-10-19	12-02-20	29-10-19	04-03-20
95			100%	PREPARATION PHASE	29-10-19	31-10-19	29-10-19	31-10-19
96			100%	DESIGN PHASE	31-10-19	07-11-19	31-10-19	07-11-19
97			100%	PARTS PREPARATION	04-11-19	19-11-19	04-11-19	19-11-19
98			100%	INCOMING PARTS	12-11-19	07-01-20	12-11-19	07-02-20
99			90%	ASSEMBLY	07-01-20	23-01-20	30-01-20	14-02-20
100			0%	TRIAL	23-01-20	04-02-20	15-02-20	20-02-20
101			0%	FINISHING	03-02-20	05-02-20	21-02-20	24-02-20
102			0%	DELIVERY	05-02-20	06-02-20	25-02-20	25-02-20
103			0%	INSTALLATION	06-02-20	10-02-20	27-02-20	28-02-20
104			0%	COMMISIONING	10-02-20	12-02-20	02-03-20	03-03-20
105			0%	MANUAL BOOK	NA	NA	04-02-20	04-03-20
106			87%	KYB - ROBOT AUTO LOADING OTM 4 & 5	10-04-19	11-10-19	10-04-19	12-08-20
107			100%	PREPARATION PHASE	10-04-19	16-04-19	10-04-19	07-05-19
108			100%	DESIGN PHASE	16-04-19	28-05-19	11-04-19	27-06-19
109			100%	PARTS PREPARATION	16-04-19	19-06-19	15-04-19	08-07-19
110			100%	INCOMING PARTS	25-04-19	28-08-19	24-04-19	06-11-19
111			100%	ASSEMBLY	23-07-19	23-08-19	25-07-19	11-09-19
112			100%	TRIAL	09-09-19	23-09-19	13-11-19	27-11-19
113			100%	FINISHING	23-08-19	27-08-19	04-02-20	05-02-20
114			79%	Improvement	03-12-19	12-08-20	03-12-19	12-08-20

ID		Task Mode	% Complete	Task Name	Baseline Start	Baseline Finish	Start	Finish
115			30%	FU temuan QSD internal	NA	NA	04-02-20	05-02-20
116			100%	DELIVERY line 4	03-01-20	03-01-20	06-02-20	06-02-20
117			50%	INSTALLATION line 4	29-08-19	30-08-19	07-02-20	09-03-20
118			99%	DELIVERY line 5	04-03-20	04-03-20	27-02-20	27-02-20
119			0%	INSTALLATION line 5	29-08-19	30-08-19	09-03-20	03-04-20
120			99%	trial monitoring	16-01-20	17-01-20	07-04-20	07-04-20
121			0%	commisioning	20-01-20	28-01-20	10-04-20	16-04-20
122			0%	BAP	23-01-20	23-01-20	10-04-19	10-04-19
123			<b>79%</b>	<b>609601-TIM - AGV FOR PT. YKK CIMANGGIS PLANT</b>	<b>14-11-19</b>	<b>19-02-20</b>	<b>14-11-19</b>	<b>24-02-20</b>
124			100%	PREPARATION PHASE	14-11-19	20-11-19	14-11-19	20-11-19
125			100%	DESIGN PHASE	19-11-19	18-12-19	19-11-19	18-12-19
126			100%	PARTS PREPARATION	20-11-19	30-12-19	20-11-19	06-01-20
127			85%	INCOMING PARTS	28-11-19	21-01-20	31-12-19	13-02-20
128			88%	ASSEMBLY	20-01-20	31-01-20	21-01-20	14-02-20
129			23%	TRIAL	03-02-20	07-02-20	05-02-20	10-02-20
130			0%	FINISHING	07-02-20	11-02-20	02-02-20	10-02-20
131			0%	DELIVERY	12-02-20	12-02-20	11-02-20	11-02-20
132			0%	INSTALLATION	13-02-20	14-02-20	12-02-20	19-02-20
133			0%	COMMISIONING	17-02-20	18-02-20	20-02-20	21-02-20
134			0%	BAP	19-02-20	19-02-20	24-02-20	24-02-20
135			<b>77%</b>	<b>609680-82 - HIM - MC OFF GAP L5 REF DRAW INC TEST #1, 2, 3</b>	<b>30-12-19</b>	<b>25-03-20</b>	<b>30-12-19</b>	<b>25-03-20</b>
136			100%	PREPARATION PHASE	30-12-19	03-01-20	30-12-19	03-01-20
137			100%	DESIGN PHASE	03-01-20	10-01-20	02-01-20	13-01-20
138			100%	PARTS PREPARATION	03-01-20	14-01-20	09-01-20	11-02-20
139			74%	INCOMING PARTS	13-01-20	21-02-20	13-01-20	28-02-20
140			0%	ASSEMBLY	18-02-20	04-03-20	02-03-20	04-03-20
141			0%	TRIAL	05-03-20	13-03-20	11-03-20	13-03-20
142			0%	FINISHING	13-03-20	17-03-20	13-03-20	17-03-20
143			0%	DELIVERY	18-03-20	18-03-20	18-03-20	18-03-20
144			0%	INSTALLATION	19-03-20	20-03-20	20-03-20	20-03-20
145			0%	COMMISIONING	23-03-20	24-03-20	24-03-20	24-03-20
146			0%	BAP	25-03-20	25-03-20	25-03-20	25-03-20
147			0%	MANUAL BOOK	13-03-20	24-03-20	24-03-20	24-03-20
148			<b>66%</b>	<b>609683-87 - HIM-BLOW VACUUM</b>	<b>31-12-19</b>	<b>12-03-20</b>	<b>31-12-19</b>	<b>24-03-20</b>
149			100%	PREPARATION PHASE	31-12-19	06-01-20	31-12-19	06-01-20
150			100%	DESIGN PHASE	06-01-20	15-01-20	03-01-20	21-01-20
151			100%	PARTS PREPARATION	06-01-20	21-01-20	09-01-20	04-02-20
152			49%	INCOMING PARTS	14-01-20	24-02-20	13-01-20	25-02-20

ID		Task Mode	% Complete	Task Name	Baseline Start	Baseline Finish	Start	Finish	
153			0%	ASSEMBLY	04-02-20	28-02-20	18-02-20	23-02-20	
154			0%	TRIAL	02-03-20	05-03-20	24-02-20	24-02-20	
155			0%	PRE DELIVERY INSPECTION (QC)	06-03-20	06-03-20	24-02-20	24-02-20	
156			0%	DELIVERY	09-03-20	09-03-20	26-02-20	26-02-20	
157			0%	COMMISIONING	10-03-20	11-03-20	19-03-20	23-03-20	
158			0%	BAP	12-03-20	12-03-20	23-03-20	24-03-20	
159			73%	<b>609520-AAIJ-INTEGRASI ROBOT CASTING</b>	<b>02-10-19</b>	<b>08-04-20</b>	<b>02-10-19</b>	<b>08-04-20</b>	
160			100%	PREPARATION PHASE	02-10-19	11-10-19	02-10-19	16-10-19	
161			100%	DESIGN PHASE	14-10-19	26-11-19	03-10-19	06-01-20	
162			100%	PARTS PREPARATION	09-10-19	05-12-19	09-10-19	14-01-20	
163			93%	INCOMING PARTS	22-10-19	13-01-20	05-11-19	22-02-20	
164			23%	ASSEMBLY	30-12-19	12-02-20	23-01-20	21-02-20	
165			0%	PROGRAMING & TRIAL	13-02-20	24-02-20	17-02-20	23-02-20	
166			0%	FINISHING	24-02-20	27-02-20	24-02-20	27-02-20	
167			0%	DELIVERY	28-02-20	28-02-20	28-02-20	28-02-20	
168			0%	INSTALLATION	27-02-20	30-03-20	05-03-20	23-03-20	
169			0%	TRIAL FULL SYSTEM	31-03-20	02-04-20	24-03-20	26-03-20	
170			0%	COMMISIONING	03-04-20	07-04-20	27-03-20	31-03-20	
171			0%	BAP	08-04-20	08-04-20	01-04-20	01-04-20	
172			0%	MANUAL BOOK	24-02-20	07-04-20	24-02-20	08-04-20	
173			15%	<b>609724-YMPA - MODIFICATION JIG LEG ROTARY PRESS</b>	<b>22-01-20</b>	<b>24-04-20</b>	<b>22-01-20</b>	<b>24-04-20</b>	
174			100%	PREPARATION PHASE	22-01-20	30-01-20	22-01-20	28-01-20	
175			62%	DESIGN PHASE	27-01-20	07-02-20	27-01-20	14-02-20	
176			22%	PARTS PREPARATION	27-01-20	14-02-20	27-01-20	21-02-20	
177			4%	INCOMING PARTS	31-01-20	31-03-20	05-02-20	31-03-20	
178			0%	ASSEMBLY	04-02-20	07-04-20	10-02-20	07-04-20	
179			0%	TRIAL	06-04-20	15-04-20	06-04-20	15-04-20	
180			0%	MANUAL BOOK	09-04-20	15-04-20	09-04-20	15-04-20	
181			0%	FINISHING	15-04-20	17-04-20	15-04-20	17-04-20	
182			0%	DELIVERY	20-04-20	20-04-20	20-04-20	20-04-20	
183			0%	INSTALLATION + TRIAL	21-04-20	23-04-20	21-04-20	23-04-20	
184			0%	COMMISIONING	24-04-20	24-04-20	24-04-20	24-04-20	
185			0%	BAP	24-04-20	24-04-20	24-04-20	24-04-20	
186			52%	<b>608842- KMWI LASER CUTTING</b>	<b>14-08-18</b>	<b>10-01-19</b>	<b>14-08-18</b>	<b>27-03-20</b>	
187			100%	PREPARATION PHASE	14-08-18	24-10-18	14-08-18	24-10-18	
188			100%	DESIGN PHASE	12-10-18	31-10-18	12-10-18	21-11-18	
189			100%	PARTS PREPARATION	17-10-18	09-11-18	12-10-18	06-12-18	
190			100%	INCOMING PARTS	25-10-18	06-12-18	30-10-18	10-01-19	

ID		Task Mode	% Complete	Task Name	Baseline Start	Baseline Finish	Start	Finish
191			100%	ASSEMBLY	30-11-18	17-12-18	15-12-18	01-02-19
192			22%	TRIAL	18-12-18	28-12-18	03-01-19	28-02-20
193			0%	FINISHING	28-12-18	02-01-19	28-02-20	03-03-20
194			0%	DELIVERY	03-01-19	03-01-19	04-03-20	04-03-20
195			0%	INSTALLATION	04-01-19	07-01-19	05-03-20	10-03-20
196			0%	Trial Function	NA	NA	11-03-20	11-03-20
197			0%	JOINT TRIAL & TRAINING WITH LASER VENDOR	NA	NA	12-03-20	17-03-20
198			0%	TRIAL MASSPRO	NA	NA	18-03-20	23-03-20
199			0%	COMMISIONING	08-01-19	09-01-19	24-03-20	26-03-20
200			0%	BAP	10-01-19	10-01-19	26-03-20	27-03-20